

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Латвія для Чернігова: відновлення
соціальної інфраструктури»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Латвійської Республіки через Міністерство закордонних справ Латвійської Республіки
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація/Чернігівська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Будуть визначені в процесі реалізації проекту
Номер реєстраційної картки проекту	5581
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Географія реалізації проекту включає реконструкцію п'яти субпроектів (далі – СП): – капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №19 Чернігівської міської ради (СП1); – капітальний ремонт фасаду Киїнського дошкільного навчального закладу «Малятко» с.Киїнка Чернігівського району (СП2); – відновлення Старобілоуського ліцею Новобілоуської сільської ради с.Старий Білоус Чернігівського району (СП3); – капітальний ремонт харчоблоку Чернігівської обласної дитячої лікарні м. Чернігова (СП4); – реконструкція з утепленням фасаду будівлі №2 Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради, с.Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області (СП5). Протягом звітного періоду виконавцем проекту були здійснені наступні активності: Консультації та моніторингові візити: - Проведено 115 консультацій з метою підтримки успішної реалізації цілей проекту. Ці консультації охоплювали різні аспекти управління проектами, включаючи фінансовий менеджмент, планування ресурсів та оцінку ризиків. - Здійснено 67 моніторингових візитів для перевірки виконання завдань та забезпечення контролю якості робіт. Під час цих візитів здійснювався контроль за дотриманням графіка робіт, оцінка якості виконаних завдань та аналіз ефективності використання ресурсів. Аналіз та дизайнчеки: - Проведено поглиблений аналіз і підготовлено 5 дизайнчеків по субпроектах. Цей аналіз включав оцінку поточних потреб проекту, аналіз потенційних ризиків та розробку рекомендацій для підвищення ефективності реалізації проектних завдань. - Підготовка дизайнчеків допомогла створити детальні плани

дій для кожного субпроекту, що сприяло підвищенню якості та своєчасності виконання робіт.

Антикорупційний моніторинг:

- За звітний період виконано 5 антикорупційних моніторингів підрядників. Ці моніторинги включали ретельну перевірку діяльності підрядників, оцінку їх фінансової звітності та виявлення потенційних корупційних ризиків.

- На постійній основі всі учасники процесу інформуються про ознаки корупційних та пов'язаних ризиків щодо підрядників, які є предметом антикорупційного моніторингу. Це сприяє підвищенню прозорості та підзвітності процесів, забезпечуючи ефективне використання коштів проекту.

Процедури закупівель:

- Проведено 5 процедур закупівель для обрання підрядних організацій, які будуть виконувати будівельні роботи. Усі процедури здійснено відповідно до Правил закупівель ПРООН. Це включало відкриті тендери, оцінку пропозицій та вибір найкращих кандидатів для виконання робіт.

- Проведено процедуру закупівлі для обрання надавача послуг з DocuSign Envelope ID: 32675265-18F0-4D0F-BAA6-B0CE17AB8539 технічного нагляду, що забезпечує належний контроль за виконанням робіт та дотриманням стандартів якості. Надавач послуг здійснює регулярні перевірки на місцях, контролюючи якість та відповідність виконуваних робіт встановленим стандартам.

- Проведено 1 процедуру закупівель на придбання меблів та 1 процедуру закупівель на придбання обладнання, відповідно до потреб, зазначених в проектній документації для забезпечення ефективного функціонування будівель. Усі процедури здійснено відповідно до Правил закупівель ПРООН, що гарантує чесність та конкурентність процесу. Це включало відкриті тендери, оцінку пропозицій та вибір найкращих кандидатів для постачання обладнання та меблів.

Мікрозакупівлі:

- Здійснено 3 мікрозакупівлі щодо придбання обладнання для приміщення їдальні Талалаївського ліцею. Це включає закупівлю кухонного обладнання, меблів та інших необхідних ресурсів для забезпечення належних умов харчування учнів. Ці заходи спрямовані на покращення умов навчання та здорового способу життя дітей.

Будівельні роботи:

- Роботи на всіх 5 субпроектах виконуються з квітня 2024 року. Виконання робіт включає будівництво нових об'єктів, реконструкцію існуючих будівель та покращення інфраструктури відповідно до потреб проекту.

- Роботи завершені в повному обсязі на 3-х об'єктах, а саме: «Капітальний ремонт фасаду Киїнського дошкільного навчального закладу «Маятко» с.Киїнка Чернігівського району», «Відновлення Старобілоуського ліцею Новобілоуської сільської ради с.Старий Білоус Чернігівського району», «Реконструкція з утепленням фасаду будівлі №2 Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради, с.Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області».

	Загалом, виконані дії сприяли успішній реалізації проекту, забезпеченню його прозорості, ефективності та досягненню запланованих результатів. Це підвищило довіру до проекту серед зацікавлених сторін і сприяло подальшому розвитку співпраці.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	1. https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3897943-u-talalaivci-nacernigivsini-vidkrili-vidnovlenij-pisla-obstriliv-licej.html 2. https://mtu.gov.ua/news/35870.html 3. https://www.cg.gov.ua/index.php?id=501233&tp=page 4. https://suspilne.media/chernihiv/819517-u-talalaivci-na-cernigivsini-zagrosi-latvijciv-proveli-rekonstrukciu-gimnazii-aka-bula-poskodzena-pidcas-bojovih-dij/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	56 296 525,4 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	73 304,35 грн
консультаційні послуги	витрати не здійснювались
обладнання	726 079,44 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	40 218 097,79 грн
адміністративні витрати виконавця	15 279 043,80 грн

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість проектно-технічної документації (пакетів), проаналізованої з наданням рекомендацій	5	5
Кількість консультацій щодо реалізації проектів, наданих ПРООН	100	115
Кількість проведених моніторингових відвідувань проектних об'єктів	96	67
Кількість проектів, виконаних вчасно та з належною якістю	5	3
Кількість людей, які отримали вигоду від реалізації проектів	уточнюється наприкінці проекту	2031
Кількість людей, охоплених заходами та консультаціями	60	43
Кількість проведених антикорупційних оцінок підрядників під час реалізації проектів	5	5
Кількість представників кінцевих бенефіціарів та місцевих зацікавлених	50	43

сторін, які вдосконалили свої знання та навички щодо технічних, фінансових, антикорупційних та соціальних аспектів реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги		
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація проєкту сприяє пом'якшенню прямих наслідків війни, забезпеченню жителів та ВПО громад Чернігівської області доступом до соціальних послуг та покращенню якості їх надання шляхом відновлення/відбудови пошкоджених/ зруйнованих об'єктів соціальної та муніципальної інфраструктури.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Нагальною проблемою в звітному періоді була затримка з проведенням тендерних процедур, зумовлена особливостями процедур закупівель ПРООН, а також затримки оплат, що вплинуло на строки термінів виконання робіт.		

В.о. координатора Проєкту



Леся КОЗАЧОК