

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Капітальний ремонт (відновлення) Новобиківського
закладу загальної середньої освіти та педіатричного відділення
Чернігівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	03.07.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Латвійської Республіки через Центральне агентство фінансів та договорів Латвійської Республіки
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області; Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Новобасанської сільської ради Чернігівської області
Номер реєстраційної картки проєкту	5722-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Здійснюється ефективна реалізація проєктів з відновлення/відбудови пошкоджених/зруйнованих об'єктів соціальної інфраструктури у Чернігівській області, зокрема освітніх та медичних закладів, які зазнали пошкоджень внаслідок повномасштабного російського вторгнення
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.tavidraugi.lv/projekti/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	177 861,83 Євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	73 296,86 Євро
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	

адміністративні витрати виконавця	104 564,97 Євро	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Покращено технічну відповідність проєктів відновлення/відбудови, проведено фінансовий менеджмент і моніторинг прогресу для прозорості та ефективності процесу впровадження. 2. Своєчасно, ефективно та якісно відновлено 2 пошкоджені об'єкти соціальної інфраструктури. 3. Покращено середовище для навчання та надання медичних послуг, а також умови праці персоналу, що сприятиме покращенню показників освіти та здоров'я у довгостроковій перспективі. 4. Жителів та ВПО громад Чернігівської області забезпечено доступом до освітніх та медичних послуг та покращено якість їх надання.	Здійснити підготовчі роботи для забезпечення відновлення 2 пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури	Розроблено проєктно-кошторисну документацію для здійснення відновлення 2-х об'єктів соціальної інфраструктури: 1. Педіатричного відділення КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області; 2. Новобиківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Новобасанської сільської ради Чернігівської області Підготовлено документацію для проведення процедури закупівель
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація проєкту дозволяє зміцнити стійкість соціальної інфраструктури, забезпечити доступом до якісних освітніх та медичних послуг жителів та внутрішньо-переміщених осіб, сприяючи таким чином поверненню населення в Чернігівську область		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

В.о. координатора Проєкту



Леся КОЗАЧОК