

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проєкту (програми)
«Відновлення шкіл в Україні»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Європейську Комісію, Генеральний Директорат з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO), в особі Представництва в Україні
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Заклади освіти, які були визначені в ході реалізації проєкту: 1) Пісківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів імені П.Г. Тичини Бобровицької міської ради Чернігівської області 2) Чернігівська гімназія № 17 Чернігівської міської ради 3) Дмитрівський ліцей Дмитрівської селищної ради 4) Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 62 «Алеся» Чернігівської міської ради Чернігівської області 5) Количівський ліцей Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області 6) Ковпитська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області 7) Новгород-Сіверський ліцей №1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
Номер реєстраційної картки проєкту	5169-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	За звітний період проєктом було завершено відновлювальні роботи (поточний ремонт пошкоджень від військової агресії), у 2 закладах освіти Чернігівської області: Новгород-Сіверському ліцеї №1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області та Ковпитській гімназії Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області, надаючи можливість доступу до безпечного освітнього середовища для дітей. Всього з початку з реалізації проєкту, а саме листопада 2022 року, було відремонтовано 3 заклади освіти в Чернігівській області).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	-
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту	378,669.51 дол США

(програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання (комплекти шкільних меблів)	56,110.00 дол. США
розробка ПКД, будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	273,263.74 дол. США
адміністративні витрати виконавця	49,295.77 дол. США

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Заклади освіти в Чернігівській області, які були визначені у ході реалізації проєкту, які були пошкоджені військовою агресією РФ проти України, будуть відновлені до кінця проєкту.	На кінець звітної періоду та до початку навчального року 1 вересня 2024 року було заплановано відновити як мінімум 4 заклади освіти в Чернігівській області, а в тих закладах де можливо, влаштувати (відремонтувати) укриття. Для 4 закладів освіти було заплановано доставити комплекти шкільних меблів.	Загалом, в Чернігівській області в проєкті наразі залишилось 7 закладів освіти. З них на 2 об'єктах відновлювальні роботи завершилися в звітному періоді (в тому числі технічний нагляд та розробка ПКД): 1) Ковпитська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області (26,191.09 дол. США) 2) Новгород-Сіверський ліцей №1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (221,664.95 дол. США) Загальна сума витрат на 7 закладів освіти, що перебувають наразі в проєкті становить 378,669.51 дол. США. за звітний період. Для 3 наступних об'єктів оголошено тендер на ремонтні роботи: 1) Ковпитська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області (укриття); 2) Новгород-Сіверський ліцей №1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (укриття);

		3) Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 62 "Алеся" Чернігівської міської ради Чернігівської області (ремонтні роботи). Розроблено 1 проєкт модульного рішення найпростішого укриття для закладу освіти в Чернігівській області - Пісківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів імені П.Г. Тичини Бобровицької міської ради Чернігівської області, який вже був відновлений після пошкоджень. Станом на звітну дату ще тривають ремонтні роботи в наступних закладах: 1) Чернігівська гімназія № 17 Чернігівської міської ради 2) Дмитрівський ліцей Дмитрівської селищної ради 3) Количівський ліцей Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області Всі 4 заплановані заклади освіти отримали комплекти шкільних меблів на загальну суму 56,110.00 дол. США: 1) Новгород-Сіверський ліцей № 1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму 12,130.00 дол. США 2) Количівський ліцей Іванівської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області на суму 23,459.00 дол. США 3) Пісківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів імені П.Г. Тичини Бобровицької міської ради, Чернігівської області на суму 11,286.00 дол. США 4) Ковпитська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району, Чернігівської області на суму 9,235.00 дол. США.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація проєкту сприяє вирішенню нагальних потреб у забезпеченні безпечного навчального середовища для дітей та доступу до безпечних класів початкової та середньої школи для дітей Чернігівської області.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		

Затримки у виконанні проекту через мобілізаційні заходи робочої сили підрядників та субпідрядників ЮНОПС на місцях.

Координатор Проекту


(підпис)

Юрій МУЗИКА