

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного/заключного моніторингу**  
**проекту (програми) «Зміцнення України завдяки пріоритетній реалізації**  
**проектів із реконструкції в Чернігівській області»**

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Піврічний/річний/заключний<br>(зазначити необхідне)                                                                                                                          | Річний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Період звітування                                                                                                                                                            | 02.07.2024 – 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1. Вихідні дані проекту (програми)</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Партнер з розвитку                                                                                                                                                           | Уряд Латвійської Республіки через Центральне агентство фінансів та договорів Латвійської Республіки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Бенефіціар                                                                                                                                                                   | Чернігівська обласна військова адміністрація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Реципієнт                                                                                                                                                                    | Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради Чернігівської області; Національний університет «Чернігівська політехніка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Номер реєстраційної картки проекту                                                                                                                                           | 5743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підписано угоди про співпрацю з усіма партнерами проекту;</li> <li>2. Розроблено та погоджено технічні проекти для п'яти житлових будинків у с. Ягідне Чернігівської області;</li> <li>3. Проведено заміну вікон та дверей у будівлі Чернігівського університету «Чернігівська політехніка»;</li> <li>4. Організовано 3 візити проектної команди;</li> <li>5. Проведено 22 щотижневі зустрічі з планування;</li> <li>6. Закупівельна документація для проведення будівельних робіт перебуває на стадії узгодження.</li> </ol> |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)  | <a href="https://stu.cn.ua/news/ugoda-pro-spivpraczyu-z-fondom-pidpryyemczyi-za-myr/">https://stu.cn.ua/news/ugoda-pro-spivpraczyu-z-fondom-pidpryyemczyi-za-myr/</a><br><a href="https://fb.watch/x3Cjt8abfK">https://fb.watch/x3Cjt8abfK</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 88 503,86 Євро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії                                                                                                 | 2 146,64 Євро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| консультаційні послуги                                                                                                                                                       | 15 489,10 Євро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| обладнання                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд                                                                                                                                | 37 849,90 Євро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| адміністративні витрати<br>виконавця                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 018,22 Євро                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Кількісні та/або якісні критерії<br>результативності проєкту (програми)                                                                                                                                                                                                                       | Заплановані<br>результати на кінець<br>звітнього періоду                                                            | Фактичні результати на<br>кінець звітнього періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Своєчасно, ефективно та якісно відновлено 3 пошкоджені об'єкти соціальної, житлової інфраструктури.<br>2. Покращено середовище для навчання та надання медичних послуг, а також умови праці персоналу, що сприятиме покращенню показників освіти та здоров'я у довгостроковій перспективі. | Здійснити підготовчі роботи для забезпечення відновлення пошкоджених об'єктів соціальної та житлової інфраструктури | Розроблено проєктно-кошторисну документацію для здійснення відновлення 3 об'єктів соціальної, житлової інфраструктури:<br>1. КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради (приміщення А2-3 триповерхового головного корпусу);<br>2. Будівля військової кафедри НУ «Чернігівська політехніка»;<br>3. Житлові будинки у с. Ягідне Чернігівської області.<br><br>Підготовлено документи для проведення процедур закупівель. |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Реалізація проєкту дозволяє зміцнити стійкість соціальної інфраструктури та житлового фонду, забезпечити доступом до якісних освітніх та медичних послуг жителів та внутрішньо-переміщених осіб, сприяючи таким чином поверненню населення в Чернігівську область                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

В.о. координатора Проєкту

Леся КОЗАЧОК